MA.SPE. s.r.l.
Lavori in ambienti esposti,disgaggi, perforazioni,montaggi

Loc. Schtrecka,5
11025 Gressoney Saint.Jean(Ao)
P.I. 01008430074

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PER LOC RONG IN SEGUITO A CROLLO LAPIDEO

GRESSONEY SAINT JEAN 10 MAGGIO 2021

LAVORI ESEGUITI	PREZZO UNITARIO MASPE	U.M	CONSISTENZE SVOLTE	U.M	TOTALI PARZIALI
ISTALLAZIONE CANTIERE	€ 250,00	FOR	1,00	N	€ 250,00
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per allestimento e ripiego del cantiere	€ 78,99	ALL'ORA	3,00	ORE	€ 236,97
Operaio specializzato IV livello per allestimento ancoraggi per	€ 38,15	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 228,90
Operaio specializzato III livello	€ 36,15	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 216,90
Operaio qualificato II livello	€ 33,60	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 201,60
nolo motosega	€ 6,76	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 40,56
Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con	€ 1,56	AL MQ	300,00	MQ	€ 468,00
perforazione con perforatrice manuale in parete per ancoraggi profondità 1,6 ml	€ 50,04	AL ML	75,00	ML	€ 3.753,00
Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k del diametro 20 mm	€ 27,31	AL ML	75,00	ML	€ 2.048,25
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per posa in parete di rete paramassi	€ 78,99	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 473,94
Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del	€ 5,72	AL ML	240,00	ML	€ 1.372,80
Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm	€ 1,87	CAD	54,00	N	€ 100,98
posa di rete paramassi	€ 14,06	AL MQ	360,00	MQ	€ 5.061,60
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per trasporto escavatore e smaltimento	€ 78,99	ALL'ORA	-	ORE	€ -
Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 41 a 60 qli	€ 63,57	ALL'ORA	-	ORE	€ -
Nolo martello demolitore applicato su escavatore punta a scalpello da 1000 kg	€ 23,97	ALL'ORA	-	ORE	€ -
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con	€ 359,46	AL MC	-	MC	€ -
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per smaltimento risulte	€ 78,99	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 473,94
NOLO PIANALE	€ 38,31	ALL'ORA	5,00	ORE	€ 191,55
AUTOCARRO CON PIANALE PER TRASPORTO 235	€ 95,64	ALL'ORA	5,00	ORE	€ 478,20
AUTOCARRO PER TRASPORTO RISULTE	€ 95,64	ALL'ORA	10,00	ORE	€ 956,40
NOLO ESCAVATORE DA 241 A 300 QL	€ 126,86	ALL'ORA	40,00	ORE	€ 5.074,40
PUNTA A SCALPELLO QL 15	€ 31,51	ALL'ORA	16,00	ORE	€ 504,16
	€ -	-	-	-	€ -
	€ -	-	-	-	€ -
	€ -	-	-	-	€ -
	€ -	-	-	-	€ -
	€ -	-	-	-	€ -
ONERI SICUREZZA	**€ 1.000,00**	**FOR**	100%	**N°**	**€ 1.000,00**
		TOTALE IMPONIBILE OPERE COMPIUTE			**€ 23.132,15**